

Neubau Gemeindehaus Fürstenberg
Kostenkontrolle

05.05.2021

(alle Werte in € brutto)

KG	Gewerk	Firma	Kostenberechnung	Auftragssumme	Nachträge	Anmerkung	Mehrkosten
300	Abbruch	Merz		10.875,00 €		zusätzlich zur Eigenleistung notwendig	
	Gerüst	T&S Wolf		14.729,82 €		in Rohbaukostenberechnung enthalten	
	Rohbau	Volz	351.050,00 €	403.636,87 €			
	Holzbau	Hermann	101.150,00 €	97.529,98 €			
	Putz	BB Stuck	134.013,04 €	155.985,80 €			
	Estrich	Bea	20.230,00 €	23.156,81 €			
	Fenster	Reiner	41.702,36 €				
	Verschattung		7.282,80 €				
	Fliesen Wand		3.034,50 €				
	Boden		54.380,62 €				
	Schlosser		19.516,00 €				
	Schreiner		25.344,62 €				
400	Heizung / Lüftung	Liebert	85.680,00 €	95.786,67 €			
	Sanitär	Liebert	52.122,00 €	62.868,15 €			
	Elektro	Vater	64.855,00 €	107.250,71 €			
700	Planerhonorar	AB Münzer	157.080,00 €				
	sonst. Nebenkosten		4.998,00 €				
zus. Kosten	Fluchttreppe innen				14.500,00 €	Forderung Baurechtsamt	
	Fluchttür, zusätzlich				6.000,00 €	Forderung Baurechtsamt	
	RWA Dachfenster				5.000,00 €	Forderung Baurechtsamt	
	Erhöhung Schallschutz				12.000,00 €	LRA wg. Nachbar	
	Nachtrag Pelletlager				12.000,00 €	Änderung Energieerzeuger	
	Nachtrag Kamin				6.000,00 €	Änderung Energieerzeuger	
	Preissteigerung Holzbau				12.000,00 €	Preiserhöhung Holz u. Dämmung	
	Mehrkosten Rohbau				6.000,00 €	Preiserhöhung	
	Mehrkosten Planungsänderung				6.000,00 €		
	Gesamt		1.122.438,94 €	971.819,81 €	79.500,00 €		
	Haushaltsmittel		1.204.000,00 €				