

Pos.Nr.		Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
LV Kosten für Containerstellung, kaufen				
Titel 1. ROHBAUARBEITEN				
1.1.	Fundamente, incl. Aushub und Baustahl und STB	1,00 Psch	84.600,00 €	84.600,00 €
1.2.	Kiesplanum	1,00 Psch	14.400,00 €	14.400,00 €
1.3.	Entwässerung, RW + SW	1,00 Psch	6.800,00 €	6.800,00 €
Summe Titel 1. ROHBAUARBEITEN				105.800,00 €
Titel 2. Container kaufen				
2.1.	28 Container, liefern und aufbauen, zum Kauf	1,00 Psch	1.246.280,00 €	1.246.280,00 €
Summe Titel 2. Container kaufen				1.246.280,00 €
Titel 3. Heizung				
3.1.	Wärmepumpe	1,00 Psch	32.000,00 €	32.000,00 €
Summe Titel 3. Heizung				32.000,00 €
Titel 4. EDV + Telefon				
4.1.	EDV und Telefonanschlüsse	1,00 Psch	7.500,00 €	7.500,00 €
Summe Titel 4. EDV + Telefon				7.500,00 €
Titel 5. Außenanlage				
5.1.	12 Parkplätze, geschottert	1,00 Psch	16.000,00 €	16.000,00 €
5.2.	Zufahrt, geschottert	1,00 Psch	8.500,00 €	8.500,00 €
5.3.	Bauzaun mieten, 175 lfm, 36 Monate	1,00 Psch	26.500,00 €	26.500,00 €
Summe Titel 5. Außenanlage				51.000,00 €
Titel 6. Ausstattung				
6.1.	Tische, Stühle,	1,00 Psch	81.000,00 €	81.000,00 €
6.2.	Schränke, Garderoben	1,00 Psch	22.000,00 €	22.000,00 €
6.3.	Spielgeräte	1,00 Psch	97.000,00 €	97.000,00 €
Summe Titel 6. Ausstattung				200.000,00 €
Titel 7. Interne Erschließung				
7.1.	Erschließung Wasser und Strom	1,00 Psch	11.000,00 €	11.000,00 €
Summe Titel 7. Interne Erschließung				11.000,00 €
Titel 8. Endreinigung				
8.1.	Bauendreinigung	1,00 Psch	4.000,00 €	4.000,00 €
Summe Titel 8. Endreinigung				4.000,00 €
Titel 9. Nebenkosten				
9.1.	Planung und Bauleitung	1,00 Psch	84.000,00 €	84.000,00 €
9.2.	Statik für Fundamente	1,00 kg	15.000,00 €	15.000,00 €
9.3.	Gebühren, Vermesser	1,00 Psch	12.000,00 €	12.000,00 €
Summe Titel 9. Nebenkosten				111.000,00 €

Pos.Nr.		Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
Titel 10. Unvorhergesehenes				
10.1.	Unvorhergesehenes	1,00 Psch	90.000,00 €	90.000,00 €
Summe Titel 10. Unvorhergesehenes				90.000,00 €
Titel 11. Rückbau der Anlage				
11.1.	Rückbau der Fundamente, Leitungen etc, Container abbauen und lagern	1,00 Psch	108.650,00 €	108.650,00 €
Summe Titel 11. Rückbau der Anlage				108.650,00 €
Summe netto				1.967.230,00 €

Zusammenfassung

Titel 1. ROHBAUARBEITEN	105.800,00 €
Titel 2. Container kaufen	1.246.280,00 €
Titel 3. Heizung	32.000,00 €
Titel 4. EDV + Telefon	7.500,00 €
Titel 5. Außenanlage	51.000,00 €
Titel 6. Ausstattung	200.000,00 €
Titel 7. Interne Erschließung	11.000,00 €
Titel 8. Endreinigung	4.000,00 €
Titel 9. Nebenkosten	111.000,00 €
Titel 10. Unvorhergesehenes	90.000,00 €
Titel 11. Rückbau der Anlage	108.650,00 €

Gesamt netto	1.967.230,00 €
zzgl. 19,0 % MwSt.	373.773,70 €
Gesamt brutto	<u>2.341.003,70 €</u>

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift